



URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW
95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dnia 29.09.2014 r.

L.dz. IZP 0012.15 .2014

**Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
I Planu Miejsowego
Rady Miejskiej w Strykowie**

Przedstawiam informację dotyczącą stanu zaawansowania realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska przyjętych na 2014 rok:

1. **Budowa wodociągu w Sosnowcu Pieńkach** – zadanie wykonano i rozliczono. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie za kwotę 180 000,00 zł na podstawie art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach inwestycji została wybudowana sieć wodociągowa w długości 613mb i 11 szt. przyłączy wodociągowych o długości ok. 51 mb
2. **Budowa wodociągu w m. Osse** – zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano pozwolenie na budowę w/w wodociągu. Zlecono wykonanie robót Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Planowany termin zakończenia koniec października br. W ramach inwestycji wykonany zostanie wodociąg Ø 110 o długości 117 m.
3. **Odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów** – zadanie wykonano i rozliczono. Wykonawcą był Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowym Dariusz Śliwkiewicz. . W ramach zadania wykonano odwodnienie działki gminnej nr 243 w Gozdowie za pomocą rowów odwadniających otwartych R-B2 i R-B2/1 o łącznej długości 283 m.
4. **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie** - zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest firma „A. Wybór” Projektowanie Andrzej Wybór, ul. Gogola 3 m 16 , 92 – 513 Łódź z ceną ofertową 19 680,00 zł. Przewidywany termin zakończenia opracowania to listopad 2014r. W związku ze zwiększonym zakresem opracowania przesunięto pierwotny termin zakończenia opracowania dokumentacji.
5. **Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie** - zadanie w trakcie realizacji. Do wykonania projektu wybrano firmę Projektowanie i Nadzór Robót Sanitarnych Piotr Piątkowski , Łódź ul. Limanowskiego 203/205 m 2 z ceną ofertową 56 580,00 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania nastąpiło przeniesienie zadania z jednorocznego na wieloletnie. Rozdzielono odrębnie dokumentację kanalizacji w drodze powiatowej i w drodze gminnej. Planowane zakończenie to połowa 2015 r. W ramach opracowania planujemy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 2 297 mb z odcieczkami bocznymi do posesji. Będzie to sieć grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompownią ścieków.
6. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą jest ZUB BUDMEL Sp. J. Tymianka 65. W tej chwili do wykonania pozostała nawierzchnia asfaltowa na drodze po robotach kanalizacyjnych, jednak ze względu na planowane położenie gazociągu w w/w drodze prace drogowe zostały wstrzymane, a z wykonawcą robót został zawarty aneks zmieniający termin zakończenia zadania do końca października 2014 r. Wykonana została zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej wraz z

- przyłączami we wsi Tymianka – Lipa tj. kanał grawitacyjny z rur PCV 200 o długości 972,6 m w wykopie otwartym, kanał grawitacyjny z rur kamionkowych Ø 200 wykonany przewiertem sterowanym o długości 528,6 m, 31 studni rewizyjnych Ø 1200, 20 szt. przyłączy do posesji i 23szt. zakorkowanych odejść bocznych z rur PCV 160, tłocznia ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu i włączenie jej do istniejących sieci. Pozostała do odtworzenia nawierzchnia dróg.
7. **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – Tymianka** – zadanie nie rozpoczęte. Została wykonana wycena w/w prac. Planujemy wystąpić o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania.
 8. **Zakup 4 szt. kontenerów – wyposażenie PSZOK-u** – zostało zrealizowane . Zakupiono 4 kontenery o łącznej wartości 16 482,00 zł.
 9. **Zakup wagi na potrzeby PSZOK-u** – zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania zakupiono i zamontowano najazdową wagę samochodową metalową WM 9.3 z oprzyrządowaniem Wykonawca dostawy była firma TECHNOWAG s.c. Lublin ul. Czeremchowa 15 za wartość brutto 45 387,00 zł
 10. **Wykonanie wiaty na odpady wielkogabarytowe i papier** – Wykonano projekt budowlany wiaty złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zadanie zostanie zlecone do realizacji.
 11. **Zadaszenie PSZOK-u i utwardzenie terenu** - zadanie nie rozpoczęte
 12. **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM** – ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy został unieważniony, ze względu zbyt duże rozbieżności pomiędzy projektem a obecnymi wymogami. Podjęto decyzję o aktualizacji projektu. Prace przy dokumentacji trwają.
 13. **Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy dotacja dla ZGKiM – etap I** – zadanie w trakcie realizacji. Wykonana została sieć kanalizacyjna w ulicy Ogrodniczej (od drogi krajowej nr 14 do drogi na Rokitnicę) wraz z odejściami bocznymi do posesji. Położona została warstwa wyrównawcza na w/w ulicy. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła Kapusta Spółka Jawna. Termin zakończenia etapu I określono na połowę 2015 r.
 14. **Budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie dotacja dla ZGKiM – etap IV** – zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła Kapusta Spółka Jawna. Termin zakończenia etapu określono na połowę 2015 r. W ramach etapu zostanie wykonana sieć kanalizacyjna w ulicy: Swędowskiej, Księżycowej i Szlacheckiej w Anielinie Swędowski , w ul. Leśnej i Nad Torem w Swedowie.
 15. **Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji** – dotacja dla ZGKiM – zadanie w trakcie realizacji. Wykonano badania geologiczne, próbne pompowania wody, opracowano dokumentację hydrologiczną ujęcia oraz mapy dc projektowych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu jest firma HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy . Planowany termin zakończenia zadania 15.12.2014 r.
 16. **Montaż tłoczni na sieci kanalizacyjnej w Tymiance – dotacja dla ZGKiM** – zadanie w trakcie realizacji. Zamówiona została tłocznia, po jej dostawie zostanie zamontowana. Planujemy zakończyć prace w październiku br.

Ponadto zostały zakupione kosze uliczne typu KA-2/D w ilości 17 sztuk.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Zamówień Publicznych i Infrastruktury

mgr Grażyna Popczyńska