

Protokół Nr 26/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego
w dniu 25 września 2012 roku

Skład Komisji na posiedzeniu w dniu 25 września 2012 roku

1. Radny Andrzej Pożarlik – Przewodniczący Komisji
2. Radna Marzena Skwarko – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Radny Teodor Kołodziejczyk
4. Radny Karol Lenart

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Pożarlik.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza stanu zaawansowania wykonania inwestycji przyjętych w budżecie M-G Stryków na rok 2012.
2. Sprawy różne.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie: 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, nieobecna radna Małgorzata Kielbik

Ad. 1.

Pani Grażyna Popczyńska Naczelnik Wydz. Inwestycji przedstawiła analizę stanu zaawansowania realizacji inwestycji przyjętych w budżecie na 2012 rok:

Budowa obwodnicy miasta Strykowa (w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszycy – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”)- dotacja	I transza dotacji zgodnie z zawartą umową została przekazana w miesiącu sierpniu, kolejna zostanie przekazana w listopadzie br.
Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów III etap	Zadanie zrealizowano i rozliczono. W ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltową na drodze gminnej ul. Nowości na odcinku 1446,3 m (wraz z łącznikiem w rejonie skrzyżowania) oraz drogi powiatowej ul. Szkolnej na odcinku 220 m od granicy działki drogi krajowej nr 14 w kierunku cmentarza. Zakres prac w ul. Nowości obejmował: jednostronną zabudowę nowych krawężników 15x30 na ławie betonowej, wykonanie 4 szt. zjazdów o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm, wykonanie miejscowego odwodnienia jezdni i odprowadzenie wody do istniejącego rowu z wykorzystaniem spadku naturalnego, regulację pionową istniejących kratek wpustowych i studzienek rewizyjnych, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grubości 4 cm na odcinku 1 446,3. Zakres robót w ul. Szkolnej obejmował : zabudowę nowych krawężników i obrzeży, wykonanie nowych chodników z kostki betonowej szarej grubości 6 cm, wykonanie zjazdów z kolorowej kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, wykonanie miejscowego odwodnienia jezdni i odprowadzenie wody do istniejącego rowu, regulację pionową istniejących kratek wpustowych i studzienek rewizyjnych, wykonanie nowej

	warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grubości 4 cm, wyprofilowanie i uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym.
Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap	Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres rzeczowy to przebudowa drogi gminnej, ul. Browarnej w Strykowie o łącznej długości ok. 186,0 m i zmiennej szerokości 3,0 - 4,0 m. Wykonano nawierzchnię z szarej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z 15 cm warstwy betonu oraz 10 zjazdów na posesje w granicach działki drogowej. Konstrukcja zjazdów to nawierzchnia z czerwonej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z 15 cm warstwy kruszywa łamanego. Jezdnia i zjazdy ograniczają krawężniki betonowe 15x30 cm posadowione na ławie bet. z oporem.
Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	Zadanie w trakcie realizacji. Przetarg nieograniczony odbył się 27.08.2012 r. Wykonawcą zadania została firma Włodan Andrzej Włodarczyk S.J. Porszewice 31, z ceną ofertową 887777,70 zł. Umowa została podpisana. Planowany termin zakończenia 08.10.2012 r. W ramach zadania zostanie wykonana droga o nawierzchni asfaltowej (podbudowa 20 cm, warstwa wiążąca 5 cm i warstwa ścieralna 3 cm) na odcinku 1 471,4 mb o szerokości 5 m, z poboczami 0,75 m. oraz zamontowane zostaną 3 przepusty.
Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Sosnowcu Pieńki od krzyża do drogi PROLOGIS	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji na podstawie zapytania ofertowego z dnia 08.06.2012 r. Wykonawcą projektu jest Firma Projektowo Wykonawcza LINIA Jakub Jońca Aleksandrów Łódzki z ceną 15 375 zł. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Zelgoszcz Głina do drogi krajowej 71	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji na podstawie zapytania ofertowego z dnia 12.03.2012 r. Wykonawcą projektu jest MIASTOPROJEKT Łęczyca Marta Jodaniewska z ceną 13 038,00 zł. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji na podstawie zapytania ofertowego z dnia 12.03.2012 r. Wykonawcą projektu jest MIASTOPROJEKT Łęczyca Marta Jodaniewska z ceną 8 118,00 zł. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	Zadanie zakończono. Uzyskano pozwolenia na budowę.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	Zadanie zakończono. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Projekt przebudowy ul. Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji na podstawie zapytania ofertowego z dnia 18.06.2012 r. Wykonawcą projektu jest MIASTOPROJEKT Łęczyca Marta Jodaniewska z ceną 13 899,00 zł. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dojazdowej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji na podstawie zapytania ofertowego z dnia 08.06.2012 r. Wykonawcą projektu jest Firma Projektowo

	Wykonawcza LINIA Jakub Jońca Aleksandrów Łódzki z cena 7 995,00 zł.. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	Zadanie wprowadzono do budżetu w miesiącu sierpniu. Przetarg nieograniczony odbył się 20.09.2012 r. Wpłynęły 2 oferty. Ofertę korzystniejszą cenowo i spełniającą warunki postępowania złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. m. Jamno, 99 – 400 Łowicz z ceną 166 119,30 zł. W ramach zadania będzie wykonanych 4 tzw. sięgaczy od drogi powiatowej.
Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 położone w m. Lipka	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano dwa zjazdy o szerokości 5 i długości 7 m, na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości 23 cm i podsypce cementowo piaskowej grubości 5cm. Zjazdy z kostki betonowej o grubości 8cm. W osi rowu wykonano przepusty z rur PEHD o przekroju 50 cm o długości 9,10 m. Zjazdy obramowane krawężnikiem.
Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przewidziana jest na okres 3 lat, przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zadania został wybrany w przetargu w 2011 r. jest nim Zakład Usługowo Handlowy WIGMA oraz Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Remontowe INWESTREM z Płocka. Budynek jest użytkowany w trakcie realizacji robót. Wykonano roboty budowlane na parterze. Parter został oddany do użytkowania, roboty nie zostały ostatecznie odebrane, ponieważ występują pewne niedociągnięcia (wilgoć, poprawki malarskie). W tej chwili trwają prace zewnętrzne i na pierwszym piętrze.
Monitoring targowiska miejskiego w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji Umowa została zawarta w dniu 17.09.2012 r. z firmą ASD J. Cegielski Spółka Komandytowa Łódź wybranym w drodze postępowania do 14 000 euro zapytania ofertowego. Przewidywany termin wykonania 22.10.2012 r. Zamontowanych zostanie 5 kamer.
Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu	Zadanie wykonane. Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby urzędu – urządzenie RICOH MPC 2800.
Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem	Zadanie wykonane. Zakupiono centralę telefoniczną CCT 1668 EU/IP.BASE 16 AB wraz z akumulatorem, modułami i wyposażeniem
Zakup kontenera socjalno – biurowego na potrzeby gminy	Zadanie wykonane. Zakupiono kontener biurowo – socjalny o długości 6 m, szerokości 2,4 m i wysokości 2,2 m o powierzchni użytkowej 14 m ² o profilu stalowym , panel Sandwich.
Wykonanie projektu i budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych. Zlecono wykonanie projektu przyłącza. Ponieważ nie uzyskano zgody wszystkich współwłaścicieli działki na której planowano podłączenie do ciepłociągu, włączenie nastąpi w drodze wojewódzkiej w chodniku. Po wykonaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania.
Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastruktura towarzyszącą.	Zadanie w trakcie realizacji. Jest to inwestycja dwuletnia. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej, gm. Stryków. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 lipiec 2013 r. Wykonano fundamenty pod budowę. Trwają prace budowlane. Wykonawca zadania został wybrany w przetargu nieograniczonym w dniu 12.03.2012 r. jest nim COPPER POL Sp. z o.o. Pabianice.

Monitoring budynku sali gimnastycznej w Niesułkowie	Zadanie wykonano. Zamontowano 5 kamer.
Monitoring Przedszkola Samorządowego w Strykowie	Zadanie wykonano. Zamontowano 5 kamer (3 plac zabaw, 1 w wejściu i 1 w szatni).
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (opracowanie dokumentacji)	Wytypowano osoby, na posesjach których będą wykonywane oczyszczalnie. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie projektów. w dniu 14.09.2012 nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 7 ofert. Ofertę najkorzystniejsza cenowo złożyła firma Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Siedlce ul. Targowa 132 z ceną 15 375,00 zł.
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. W ramach zadania wykonano: fundamenty pod zbiorniki, pod agregat prądotwórczy, wiatę stalową i rozbudowę budynku stacji, wykonano konstrukcje: zbiorników, wiaty i rozbudowy budynku stacji, rurociągi zewnętrzne wody: tłoczne i ssące oraz rurociągi zewnętrzne kanalizacyjne oraz oświetlenie terenu – linie kablowe i lampy i instalacje elektryczna w komorze studni głębinowej. Obecnie trwają prace technologiczne.
Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym odbyło się w dniu 28.08.2012 r. Wpłynęły 2 oferty, wartość obu przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania. Ponieważ ta inwestycja jest niezbędna w celu prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego w gminie Stryków wystąpiliśmy z wnioskiem do Burmistrza o zabezpieczenie dodatkowych brakujących środków wysokości 68 000 zł na realizację zadania. Po zabezpieczeniu środków nastąpi rozstrzygnięcie przetargowe. Ofertę z niższą ceną złożyła firma Zakład Instalacyjno Budowlany ZINSBUD Stanisław Zimoch Pabianice z cena 414 295,87 zł. W ramach zadania zostanie posadowiona nowa tłocznia ścieków typu suchego o max wydajności 65,6 m ³ wraz z rurociągiem tłocznym Ø 160 PEHD o długości 418mb.
Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa	Zadanie wprowadzono do budżetu w miesiącu sierpniu. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji, został nim Andrzej Szmechtyk Usługi Projektowe WOD KAN Stryków. Termin wykonania dokumentacji to kwiecień 2013 r.
Wykonanie projektu nowej lokalizacji urządzeń wodociągowych doprowadzających wodę do działki nr 99/4 w Strykowie	Zadania nie wykonano. Wystąpiono do właściciela gruntów firmy TESCO o zgodę na udostępnienie nieruchomości w celu poprowadzenia urządzeń wodociągowych. Zgodnie z otrzymaną informacją powyższa zgoda może pojawić się po dniu 28.09.2012 r. po posiedzeniu Komitetu udostępniania nieruchomości. Po uzyskaniu zgody zlecimy opracowanie dokumentacji.
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Przekazano połowę dotacji.
Budowa oświetlenia dróg	Zadanie wykonano i rozliczono. Wykonawcę wybrano w

wewnętrznych w Dobieszkowie	przetargu nieograniczonym, był nim ELMONT Instalacje Elektryczne J. Znojek. Przedmiotem zamówienia było wykonanie instalacji oświetlenia ulic osiedlowych w Dobieszkowie . Zakres obejmował montaż 5 szt. słupów stalowych ocynkowanych 1 szt. żerdzi żelbetowej oraz 8 szt. opraw oświetleniowych (sodowych ELGOLUNA OSUg 70 W) na wysięgnikach. Zasilanie opraw oświetlających poprowadzono doziemną linią kablową o łącznej długości ok. 290 m, natomiast dwie oprawy na działce 324 - napowietrznym kablem o długości ok. 100 m. Całość instalacji została zasilona z rozdzielnic RO przy stacji słupowej nr 40795 przewodem zawieszonym na istniejących słupach oraz wymienionej wcześniej żerdzi. Długość przewodu wynosi ok. 355 m.
Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra - Swędów	Zadanie wykonano. Odbiór odbył się 18.09.2012 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo INSAGOL S.J. Sadowski, Golinia Łódź, został wybrany w przetargu nieograniczonym w dniu 5.06.2012 r. Zakres robót obejmował montaż 28 szt. stalowych słupów oświetleniowych o wysokości 11 m uzbrojonych w oprawy oświetleniowe na wysięgnikach. Oprawy zasilane są linią napowietrzną ze stacji nr 40744 poprowadzoną na istniejących słupach. Z ostatniego słupa na terenie działki nr 27 linia sprowadzona została do ziemi kablem Łączna długość linii napowietrznej wynosi ok. 580 m, a doziemnej linii kablowej ok. 1120 m.
Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – I etap	Zadanie wykonano . Wykonawca Zakład Robót Elektrycznych Jan Lankiewicz Andrespol, został wybrany w przetargu nieograniczonym w dniu 31.05.2012 r. Inwestycja polegała na montażu 10 stalowych słupów oświetleniowych i 11 opraw oświetleniowych (jedna dowieszona do istniejącego słupa energetycznego). Cztery słupy od ul. Głównej zasilone są ze stacji , przewodem napowietrznym o dł. ok. 140 m. a dalej począwszy od zaprojektowanego słupa nr 1- linią kablową. Pozostałe 7 opraw zasilone są z istniejącego słupa, poprzez rozdzielnicę oświetleniową nr 2, dwoma liniami kablowymi. Łączna długość linii kablowej wynosi ok. 400 m.
Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark)- (dokumentacja)	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca projektu został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego w dniu 17.02.2012 r. jest nim ENERGETYKA SERWIS Jarosław Kostrubiec Zgierz Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca projektu został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego w dniu 17.02.2012 r. jest nim ENERGETYKA SERWIS Jarosław Kostrubiec Zgierz Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
Zakup i zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach wzdłuż drogi Bartolin	Zadana nie rozpoczęto
Opracowanie projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji 21	Zadania nie rozpoczęto.
Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21 - 31 i przy posesjach 66 i 67.	Zadanie wykonano i rozliczono. Dowieszono lampy sodowe 70 W oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem w ilości 8 sztuk na istniejących słupach. Dowieszono przewód AL.35 wraz z osprzętem (haki, izolatory, zaciski, odgromniki, złączki,

	uchwyty) o łącznej długości 1000mb.
Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi we wsi Ługi (od strony Dobieszkowa)	Wykonano mapę dc projektowych pod planowaną inwestycje. Projekt jest wykonywany nieodpłatnie przez mieszkańca w/w wsi.
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego we wsi Sierżnia	Zadania nie rozpoczęto.
Opracowanie projektu oświetlenia drogi (dz. nr 19) w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca projektu został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego w dniu 17.02.2012 r. jest nim ENERGETYKA SERWIS Jarosław Kostrubiec Zgierz Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
Opracowanie projektu oświetlenie ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach - Rokitnica	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca projektu został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego w dniu 18.06.2012 r. jest nim AUTOMATYKA SERWIS Dariusz Zawadzki Zgierz Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Klęk	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca projektu został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego w dniu 18.06.2012 r. jest nim AUTOMATYKA SERWIS Dariusz Zawadzki Zgierz Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap - dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Dokończono roboty kanalizacyjne I etapu w ul. Strykowskiej i Łąkowej. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o długości 218 mb, kanał tłoczny PEHD 125 o długości 370 mb, zamontowano przepompownię ścieków , wykonano przyłącza kanalizacyjne o długości 152,2 m. Odtworzono nawierzchnię asfaltowej na drodze powiatowej. Trwają prace przy realizacji II etapu zadania na ul. Południowej i Polnej. W ramach II etapu zostanie wykonana kanalizacja grawitacyjna o długości 1 157 mb , kanalizacja tłoczna o długości 180 m i 26 sztuk przyłączy kanalizacyjnych długości 333 mb, oraz odtworzona zostanie nawierzchnia na całej szerokości drogi. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.10.2012 r. Wykonawcą zadania jest firma BUDMEL S.J. Kapusta , Zyguła Tymianka 64.
Podłączenie lokali mieszkalnych w Klęku do sieci dystrybucyjnej – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację, zadanie wykonano.
Zakup kontenera pełniącego funkcje budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	Zadania nie rozpoczęto.
Zakup kotła do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Osse	Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania typ KTM 25 na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Osse.
Zakup kontenera na poszerzenie świetlicy wiejskiej wraz z jego adaptacją i zakupem wyposażenia w Sosnowcu	Zadanie w trakcie realizacji. Dostawca kontenera jest firma „PROFUS” Firma handlowo Usługowa Jacek Dąbrowski Wołomin. Umowa została zawarta w dniu 7.09.2012 r. W ramach zadania zakupiony zostanie kontener o długości 5,85 m, szerokości 2,43 m i wysokości 2,4 m o konstrukcji stalowej, z blachy trapezowej i ocynkowanej.
Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na działce gminnej nr 121/1 w m. Zagłoba	Przyłącze wodociągowe zostanie wykonane w miesiącu październiku przez ZGKiM w Strykowie.
Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy świetlicy	Zadanie wykonano i rozliczono. Wykonano ogrodzenie o długości 42 m z siatki o wysokości 1,5 m, słupki ogrodzeniowe

wiejskiej w Ciołku	metalowe, furtka z kątownika z zamkiem i klamką. Ogrodzenie na podmurówce.
Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji 27 września 2012 r. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, jest nim Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PROBUD s.c. Sochaczew. Zakres obejmuje: wykonanie ścieżki rowerowo - pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, o łącznej długości ok. 770 m, budowę 3 utwardzonych kostką stanowisk wypoczynkowych wyposażonych w ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci, budowę elektrycznej kablowej linii zasilającej wraz z instalacją oświetleniową (26 opraw oświetleniowych), wykonanie robót budowlanych związanych z elementami małej architektury oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W ramach małej architektury wykonany zostanie taras widokowy na istniejącym wzniesieniu, wyposażony w nową balustradę ochronną, dwie ławki, kosze na śmieci, pergolę, utwardzony kostką betonową i obsadzony roślinnością, zespół rekreacyjny wyposażony w zestawy sprawnościowe, 3 ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery, wyposażony plac zabaw dla dzieci, utwardzony parking dla rowerów uzbrojony w stojaki i 5 szt. ławek oraz kosze na śmieci, utwardzony i obsadzony zielenią plac wypoczynkowy ze stolikami do gry w szachy.
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte.
Zakup kontenerów z przeznaczeniem jako zaplecze dla osób korzystających z boiska wiejskiego w m. Swędów	Zakupiono kontener biurowo socjalny o długości 6 m, szerokości 2,4 m i wysokości 2,2 m o powierzchni użytkowej 14 m ² w ilości 2 sztuki o profilu stalowym, panel sandwich.
Zakup altany (z wyposażeniem) na działkę nr 132 w Tymiance	Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Zlecono wykonanie altany w trybie zapytania ofertowego. Przewidywany termin wykonania to 31.10.2012 r.
Zakup drewnianej altany wraz z jej wyposażeniem w m. Wysokki	Zakupiono mapy dc lokalizacyjnych. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Jednak Starosta wydał sprzeciw do zgłoszenia, więc zadanie nie jest zrealizowane.
Zakup zestawu zabawowo – sprawnościowego (Tymianka)	Zakupiono zestaw zabawowo sprawnościowy NOVUM nr kat. 111 Standard Plus, w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, podest drewniany, 3 platformy, przepłotnia drewniana, drabinka, rura strażacka, pomost z belką, 2 wejściówki, 2 uchwyty boczne, okucia metalowe.
Zakup zestawu sportowo – sprawnościowego – Niesułków	Zakupiono zestaw sportowo – sprawnościowy NOVUM nr kat. 109 Standard Plus, w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, podest drewniany, 2 platformy, pomost wiszący, rurka nad zjeżdżalnią, 2 wejściówki, okucia metalowe.
Zakup zestawu zręcznościowo sprawnościowego Swędów	Zakupiono zestaw sportowo sprawnościowy NOVUM Standard Plus w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, podest drewniany, 2 platformy, rurka nad zjeżdżalnią jedna wejściówka.

Po wysłuchaniu informacji **Przewodniczący Komisji** pytał o inwestycje pn. Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29, za jakie prace Gmina już zapłaciła. Przewodniczący mówił także o wymianie okien niezgodnej z projektem, wstawione są okna tam, gdzie ma być winda, czy my za to zapłaciliśmy.

Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała, że zapłacone jest za to co jest ujęte w projekcie, okna w miejscu windy są wstawione tymczasowo, za to nie płaciliśmy. Za wymianę okien płacone było ogólnie, nie ilościowo. Gmina nie rozlicza się kosztorysem powykonawczym, tylko ryczałtowo. Jest nam wiadomo, że wychodzi wilgoć, dlatego przewidziane są dodatkowe prace – roboty odwodnieniowe, z inspektorem nadzoru będzie uzgodniony sposób odwodnienia.

Przewodniczący Komisji pytał także jak się zakończyła sprawa okien w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie, dalej przeciekają na II piętrze, są źle zamontowane.

Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała, że okna na II piętra wymieniała sama szkoła, robiła to z pieniędzy komitetu rodzicielskiego, są one do wymiany.

Ad. 2.

Radny Karol Lenart pytał o załatwienie sprawy pani Pasek z Niesułkowa.

Pani Grażyna Popczyńska poinformowała, że rozmawiała z właścicielką posesji, nie chodzi tu o uszkodzenie fundamentu ogrodzenia, okazało się, że działka wgrazona była w pas drogi, będzie geodeta, który dokona pomiarów. Odbioru drogi nie było, więc wszystkie problemy zostaną wyjaśnione.

Komisja dokonała także wizytacji inwestycji modernizowanej przychodni zdrowia. Wniosków nie zgłosiła.

Komisja po zapoznaniu się przyjęła analizę stanu zaawansowania wykonania inwestycji przyjętych w budżecie M-G Stryków na rok 2012.

Głosowanie: 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała E. Tomczak.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Strykowie*

Andrzej Pożarlik